

ANEXO VI - OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA SIMPLIFICADA "PARQUE VÊNUS"

CRONOGRAMA GERAL

ETAPA	TAREFA					2029												2030												2031												2032												
		set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov		
Parque Vênus	Protocolar Projeto																																																					
	Recebimento da Doação do Parque																																																					
	Aprovação do Projeto do parque																																																					
	Implantar Estrutura do Parque																																																					
Ponte sobre o Rio Betim	Protocolar Projeto																																																					
	Aprovação projeto da ponte																																																					
	Construir Ponte																																																					
Via de Ligação com a BR- 262	Protocolar Projeto																																																					
	Aprovação Projeto da Via																																																					
	Implantação da via																																																					
Equipamento de Lazer e Turismo	Protocolar Projeto																																																					
	Aprovação projeto do equipamento																																																					
	Implantação do equipamento																																																					
Desmembramento das áreas	Protocolar Processo																																																					
	Coduir transferência das áreas																																																					
Loteamento e Sistema Viário interno	Protocolar Projeto																																																					
	Aprovação do projeto																																																					
	Implantação do loteamento																																																					

Sujeito a alteração do Cronograma com prévia autorização do Conselho Gestor.

O Loteamento e o sistema viário interno serão executados em fases, a primeira fase de implantação será executada na área de implantação da Via de Ligação com a BR-262, na implantação da Ponte sobre o Rio Betim e na implantação do Parque Vênus.